

13.02.2024

01-05-529/2024

Заместителю Председателя
Правительства Ленинградской области
- председателю комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Ленинградской области
Ялову Д.А.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В ответ на запрос комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 11.01.2024 № ИСХ-111/2024 в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области от 07.03.2013 года № 66 направляю информацию о ходе реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" за 2023 год.

Приложение: на 34 л.

Председатель
комитета по культуре
и туризму Ленинградской области



Е.В. Чайковский

Исп. Ананьин В.С.
5394517 (7676)

**Пояснительная записка
к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области
"Развитие культуры в Ленинградской области"
за январь - декабрь 2023 года**

Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 404 (далее государственная программа).

1. В государственную программу вносились изменения:

- постановление Правительства Ленинградской области от 13.06.2023 № 318 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области";

- постановление Правительства Ленинградской области от 06.09.2023 № 614 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области";

- постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2023 № 796 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области".

С учетом вносимых изменений общий объем финансирования государственной программы на 2023 год составляет 5 779 518,50 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет - 270 307,20 тыс. рублей;

Областной бюджет - 4 627 320,3 тыс. рублей;

Местный бюджет – 841 890,77 тыс. рублей;

Прочие источники - 40 000 тыс. рублей.

За 2023 год достигнуты следующие результаты:

1) в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура":

а) проведена реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35;

б) проведено оснащение 9 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (всего запланировано – 9);

2) в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура":

а) оказана государственная поддержка 7 лучшим сельским учреждениям культуры;

б) оказана государственная поддержка 12 лучшим работникам сельских учреждений культуры;

в) реализовано 7 фестивальных проектов;

2) количество посещений библиотек (в стационаре, удаленно через сеть Интернет, вне стационара) составило 629508;

3) приобретено 37,27 тысяч экземпляров книг в целях обновления книжного фонда библиотек Ленинградской области;

4) государственные музеи Ленинградской области посетило 2202 тысяч человек;

5) государственные театры Ленинградской области и концертные организации в отчетном периоде посетили 469,98 тысяч человек.

Проектная часть

1.1. Федеральный проект "Культурная среда"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет федерального бюджета в размере 259 712,60 тыс. рублей, за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 300 296,23 тыс. рублей.

За 2023 год:

за счет средств федерального бюджета фактическое финансирование мероприятия составило 259 712,60 тыс. рублей, выполнение – 258 201,89 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета фактическое финансирование мероприятия составило 300 293,58 тыс. рублей, выполнение - 299 549,49 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **"Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств"** предусмотрено:

- за счет средств федерального бюджета 37 808,90 тыс. рублей, средства исполнены и освоены в полном объеме;

- за счет средств областного бюджета 18622,90 тыс. рублей, средства исполнены и освоены в полном объеме;

- за счет местного бюджета 7059,31 тыс. рублей, средства исполнены и освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия оснащены 9 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

В рамках федерального проекта предусмотрены средства в размере 481 115,79 тыс. рублей (181066,90 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 261 559,63 тыс. рублей - средства областного бюджета; 38489,26 тыс. рублей – средства местного бюджета) по объекту **"Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35"**.

Средства в полном объеме исполнены и освоены.

Заключен контракт № 0145200000421000885 от 17.08.2021 с ООО "СК "Юнит" на сумму 577 151,71 тыс. рублей. Срок выполнения работ не позднее 31.10.2023 года.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – от 28.12.2023 года № 47-06-176-2023. Строительная готовность - 100% (по актам выполненных работ – 95%). Установку технологического немонтируемого оборудования планируется завершить в январе-феврале 2024 года. Работы по благоустройству выполнены. Сезонные работы по замечаниям подрядчик гарантирует устранить в агротехническом периоде.

В рамках мероприятия **"Оснащение региональных театров"** предусмотрены средства в размере 33450,50 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 22411,80 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 11038,70 тыс. рублей.

Средства исполнены в полном объеме, освоение составило: за счет федерального бюджета – 20901,09 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 10294,61 тыс. рублей. В рамках мероприятия проведено оснащение 1 театра (ГБУК ЛО "Драматический театр "На Литейном"): театр оснащен новым современным звуковым и световым оборудованием.

В рамках мероприятия **"Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев"** предусмотрены средства в размере 27500,00 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 18 425,00 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета 9 075,00 тыс. рублей.

Средства в полном объеме исполнены и освоены.

В рамках мероприятия запланировано приобретение оборудования для филиала ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Государственного дома-музея Н.А. Римского-Корсакова.

Оплачены расходы на приобретение звукового оборудования, мультимедийного оборудования, экскурсионного видео и аудиоконтента, кассового оборудования, а также специализированного оборудования для маломобильных групп населения, приобретение оборудования и технических средств для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности, фондового оборудования.

1.2. Комплекс мероприятий, направленный на достижение цели федерального проекта "Культурная среда"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 960 937,09 тыс. рублей.

За 2023 год фактическое финансирование мероприятия составило 741 258,42 тыс. рублей, выполнение – 705 273,99 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **"Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области"** финансовое обеспечение составило 48 127,06 тыс. рублей за счет областного бюджета.

За 2023 год средства исполнены в полном объеме, освоение составило 15452,47 тыс. рублей.

В рамках мероприятия средства оснащено 6 подведомственных учреждений комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

Выполнены следующие работы:

- ГБУ ЛО "Парковое агентство": изготовлена временная конструкция (мост) для перехода через ручей на территории парка "Приоратский";

- ГБУК ЛО "Драматический театр на Васильевском": выполнены работы по ремонту, монтаж оборудования и приобретение мебели в Дворце искусств Ленинградской области;

- ГБУК ЛО "Лодейнополюский драматический театр-студия "Апрель": проведена замена трубопроводов пожарного водопровода, а также ремонт санузлов;
- ГБУК ЛО "Симфонический оркестр Ленинградской области" – осуществлено приобретение мебели;
- ГБУК ЛО "Дом народного творчества": частично выполнено – приобретение аудиооборудования, обслуживание транспорта, приобретение оргтехники, а также;
- ГКУК ЛО "Ленинградская областная универсальная научная библиотека": выполнена разработка рабочей документации по текущему ремонту кровли;
- ГБ ПОУ "Ленинградский областной колледж культуры и искусства": частично выполнено - оснащение системой видеонаблюдения периметра общежития, обслуживание подъемных механизмов актового зала, дооборудование замкнутого ограждения двора общежития, обновление компьютерной техники, оборудование видеоконференцсвязи для обеспечения учебного процесса.

Кроме того, за счет остатков средств прошлых лет предусмотрено 6021,8 тыс. рублей, освоение средств составило 5 107,99 тыс. рублей. Оплачены расходы на проведение ремонта помещений во Дворце искусств Ленинградской области (ГБУК ЛО "Драматический театр на Васильевском"), услуги сопровождения процедуры прохождения экспертизы проектной документации (ГБУК ЛО "Драматический театр "На Литейном"), а также выполнение работ по созданию и монтажу новой постоянной экспозиции "Хозяин леса" в филиале "Вепсский центр фольклора" ГБУК ЛО "Дом народного творчества".

В 2023 году по мероприятию **"Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области"** предусмотрено финансовое обеспечение работ по капитальному ремонту 3 объектов культуры (муниципальных учреждений культуры) за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 70 266,04 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 года фактическое исполнение и освоение составили 69 208,01 тыс. рублей.

Работы по 2-м объектам выполнены в полном объеме:

1. Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры "Приозерский культурного центра "Карнавал" в части одежды сцены и оборудования (МКУК "Приозерский культурный центр "Карнавал") по адресу: 188760 Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.41.

2. Комплексный капитальный ремонт здания Муниципального учреждения "Тихвинский Районный Дом Культуры" по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, площадь Свободы, д. 1.

По объекту: "Капитальный ремонт здания МКУК "Лужская межпоселенческая районная библиотека" по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 13а" работы в рамках заключенных муниципальным образованием выполнены в полном объеме, при этом заказчиком были расторгнуты контракты на благоустройство территории (то есть сокращен объем работ), в связи с чем по состоянию на 01.01.2024 года средства областного бюджета в размере 1 058,03 не были использованы. Муниципальным образованием принято решение в 2024 оплатить работы по благоустройству территории объекта за счет средств местного бюджета без привлечения субсидии средств областного бюджета.

В части мероприятия "Капитальный ремонт культурного-досуговых учреждений, находящихся в собственности Ленинградской области" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в размере 213 638,94 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту Дворца культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Сланцы, микрорайон Лучки, пл. Ленина, д.1.

Фактическое исполнение составило 201 217,39 тыс. рублей, освоение – 193 353,37 тыс. рублей.

Заключен контракт на строительно-монтажные работы № 3746 от 13.07.2021 года с ООО "Колор" на сумму 304 051,70 тыс. рублей, в том числе 201 081,79 тыс. рублей - бюджетное обязательство 2023 года, срок выполнения работ: декабрь 2023 года.

Строительная готовность – 97%, по актам – 97%. Выполняются внутренние отделочные работы в помещениях и большого зрительного зала. Сформирован комплект проектно-сметной документации (с разделом «Технология») для направления на повторную экспертизу, ориентировочная дата направления документации в экспертизу до 31.01.2024. (планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – 30.03.2024).

В части мероприятия "Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов культуры" на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 628 885,05 тыс. рублей, исполнение составило 422 706,01 тыс. рублей, освоение – 427 260,14 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрено финансирование 5-х объектов строительства:

1. Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку": объем средств областного бюджета на 2023 год – 147 246,91 тыс. рублей, исполнение составило 80 517,68 тыс. рублей, освоение – 61 347,96 тыс. рублей.

Заключен контракт с ООО "ЦИК" на сумму 177 227,83 тыс. рублей (по дополнительному соглашению – 230 394,35 тыс. рублей). Срок выполнения работ до 28.06.2024 года.

Строительная готовность – 98%, по актам – 55%. Завершаются пуско-наладочные работы, осуществляется клининг объекта и расстановка мебели в помещениях. Итоговая проверка комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области состоялась 13.12.2023, выданы замечания со сроком устранения до 12.02.2024. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию по информации заказчика – 28.06.2024.

2. Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6: объем средств областного бюджета на 2023 год – 35 839,60 тыс. рублей, исполнение составило 30 888,59 тыс. рублей, освоение – 33 897,74 тыс. рублей.

Заключен контракт на строительно-монтажные работы № 0145200000420001152 от 28.07.2020 с ООО "Стройальфа-гипс" на сумму 206 520,13 тыс. рублей, срок выполнения работ – до 30 ноября 2023 года.

Строительная готовность – 81%, по актам - 81%. Выполняются работы по монтажу системы отопления, устройству газовой котельной, монтажу внутриплощадочных сетей канализации.

3. Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея: объем средств областного бюджета на 2023 год – 108127,43 тыс. рублей, исполнение и освоение составили 89 784,61 тыс. рублей.

Заключен контракт на строительно-монтажные работы № 419000576 от 10.07.2019 года с ООО "Теплосфера" на сумму 509 998,30 тыс. рублей, срок выполнения работ по контракту – до 01.07.2024 года.

Строительная готовность - 70%, по актам - 55%. Выполняются работы по благоустройству территории и устройству наружного освещения, монтажу теплоснабжения калориферов (вентиляции), внутренние электромонтажные работы, закрытие теплового контура.

4. Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д.б: объем средств областного бюджета на 2023 год – 237 328,03 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 189 230,52 тыс. рублей, выполнение составило 229 928,69 тыс. рублей.

Заключен контракт на строительно-монтажные работы № 01 от 02.03.2020 года с ООО "РР-СИТИ" на сумму 673866,62 тыс. рублей, срок выполнения работ до 31.03.2024 года.

Строительная готовность - 99%, по актам - 96%. Устраняются замечания, выявленные по результатам итоговой проверки, проведенной в декабре 2023 года комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, и замечания, выявленные в ходе комиссионного осмотра объекта. Срок устранения - до 01.03.2024. Отчетный срок ввода объекта в эксплуатацию - 2 квартал 2024 года.

5. Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а: объем средств областного бюджета на 2023 год – 100 343,08 тыс. рублей, исполнение составило 32 284,60 тыс. рублей, средства освоены в размере 12 301,13 тыс. рублей.

Заключен контракт на строительно-монтажные работы №01452000004210007870 от 20.09.2021 года с ООО "Стройальфа-гипс" на сумму 169 764,45 тыс. рублей, срок завершения работ – 30.11.2023 года.

Строительная готовность – 70%, по актам – 31%. Вводятся работы по монтажу подшивки кровли, монтажу оборудованию в индивидуальный тепловой пункт 2-го корпуса, обратная засыпка канала дымоудаления 1-го корпуса, обмазочная гидроизоляция шахты дымоудаления 1-го корпуса, бетонирование днища канала дымоудаления 2 корпуса.

1.3. Федеральный проект "Творческие люди"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет федерального бюджета в размере 1300 тыс. рублей, за счет областного бюджета

Ленинградской области в размере 53 527,00 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 334 тыс. рублей.

Средства федерального и областного бюджета исполнены и освоены в полном объеме.

Средства местного бюджета исполнены и освоены в размере 359,44 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **"Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей, проводимых государственными учреждениями Ленинградской области"** предусмотрено 27 700,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, средства исполнены и освоены в полном объеме.

Проведено 7 мероприятий.

За счет остатков прошлых лет предусмотрены средства в размере 428,16 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Оплачены расходы на проведение одного мероприятия.

В рамках мероприятия **"Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев на территории Ленинградской области"** предусмотрено 20 000,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, средства исполнены и освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия оплачиваются расходы на реализацию выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев на территории Ленинградской области исполнены в полном объеме. В рамках реализации предусмотренных средств ГБУК ЛО "ВЦ "Эрмитаж-Выборг" запланировано 2 выставки по экспозиции музейных шедевров Государственного Эрмитажа (открытие первой выставки состоялось в апреле 2023 года, открытие второй выставки состоялось в ноябре 2023 года).

В рамках реализации предусмотренных средств ГБУК ЛО "ВЦ "Эрмитаж-Выборг" заключены контракты на организацию и проведение выставок "Россика. Иностранные портретисты XIX века", "Дары Востока. Средняя Азия и Россия во второй половине XIX века", а также оплачены услуги содержания и охраны объекта.

В рамках мероприятия **"Продвижение талантливой молодежи"** предусмотрено финансирование в размере 837 тыс. рублей (областной бюджет). Средства в размере 837 тыс. рублей перечислены ГБУК ЛО "Дом народного творчества" для предоставления стипендий по поддержке молодых дарований – учащимся и студентам образовательных учреждений в сфере культуры Ленинградской области. Средства освоены в полном объеме. За 2023 год выплачена 31 стипендия (по 27 тыс. рублей).

В рамках мероприятия **"Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание "Заслуженный коллектив народного творчества"** предусмотрено 3000 тыс. рублей (областной бюджет). Средства исполнены и освоены в полном объеме.

Средства предусмотрены на поддержку трёх коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание "Заслуженный коллектив народного творчества" (в рамках предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований).

В рамках мероприятия **"Премирование победителей конкурсов"** предусмотрено 640 тыс. рублей (областной бюджет). Средства исполнены и освоены в полном объеме.

Средства в полном объеме (640,00 тыс. рублей) перечислены победителям конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры" (2 гранта по 320 тыс. рублей).

В рамках мероприятия **"Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"** предусмотрено: средств федерального бюджета в размере 600 тыс. рублей; средств областного бюджета – в размере 300 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджета исполнены и освоены в полном объеме. Произведено 12 выплат по 75 тыс. рублей лучшим работникам сельских учреждений культуры.

В рамках мероприятия **"Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"** предусмотрено: средств федерального бюджета в размере 700 тыс. рублей; средств областного бюджета – в размере 1 050 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджета исполнены и освоены в полном объеме. Произведено 7 выплат по 250 тыс. рублей лучшим муниципальным учреждениям.

1.4. Комплекс мероприятий, направленный на достижение цели федерального проекта "Творческие люди"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 38 660,00 тыс. рублей.

За 2023 год средства исполнены в полном объеме, выполнение составило 38 655,88 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **"Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей, проводимых государственными учреждениями Ленинградской области"** предусмотрено финансовое обеспечение в размере 28500 тыс. рублей, средства исполнены в полном объеме. Освоение составило 28 495,88 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрено проведение 7 фестивалей (проектов). Проведено 7 фестивалей.

Кроме того, за счет остатков прошлых лет предусмотрены средства на проведение двух мероприятий в размере 5950,92 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Проведено 1 мероприятие.

В рамках мероприятия **"Премирование победителей конкурсов"** предусмотрено финансирование в размере 10160,00 тыс. рублей, средства исполнены и освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия перечислены (всего 31 премия):

- 3 выплаты на общую сумму 150 тыс. рублей в связи с присвоением почетного звания "Почетный работник культуры Ленинградской области";
- выплаты победителям конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры" (11 премий на общую сумму 9310 тыс. рублей);
- выплаты в рамках премии Губернатора Ленинградской области талантливой молодежи (всего 12 премий на общую сумму 300 тыс. рублей);

- выплаты в рамках премии имени Александра Прокофьева "Ладога" в области поэзии (2 премии на общую сумму 200 тыс. рублей);
- выплаты в рамках литературной премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова (3 премии на общую сумму 200 тыс. рублей).

1.5. Федеральный проект "Цифровая культура"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 1 000 тыс. рублей.

Средства исполнены и освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия **"Снабжение выставочных проектов цифровыми гидами в формате дополненной реальности"** предусмотрено финансирование в размере 1 000 тыс. рублей. Средства исполнены и освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия запланировано создание мобильного приложения – мультимедиа - гид с применением технологий дополнительной реальности ГБУК ЛО "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога Жизни".

Контракты исполнены в полном объеме. Информационные таблички с нанесенными на них QR-кодами, изготовлены и установлены возле памятников, информация о памятниках размещена на платформе дополненной реальности Artefact.

1.6. Федеральный проект "Развитие искусства и творчества"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет федерального бюджета в размере 4 515,00 тыс. рублей, за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 4 338,10 тыс. рублей.

Средства федерального и областного бюджета перечислены и освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия предоставлены средства субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на **обеспечение деятельности театров**:

в размере 3 568,70 тыс. рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров - ЛО ГБУК Театр Драмы и Кукол "Святая Крепость";

в размере 5 284,40 тыс. рублей на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек - ГБУК ЛО "Лодейнопольский драматический театр-студия "Апрель".

1.7. Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 316 472,90 тыс. рублей.

За 2023 год фактическое финансирование составило 235 227,27 тыс. рублей, освоение – 222 068,50 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **"Реставрация недвижимых памятников истории и культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные работы, археологические работы"** предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 305 072,96 тыс. рублей.

За 2023 год фактическое финансирование составило 223 827,33 тыс. рублей, освоение – 210 668,56 тыс. рублей.

За счет указанных средств ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" проведены следующие работы:

Мероприятие	На сумму, тыс. руб.	Перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%)
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Петра и Павла», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 26	41 553,55	Готовность объекта – 93,56%.
		Выполнено: штукатурные работы, реставрационные работы, реставрация камня (известняк), проведены работы в нижнем храме, в восточной части, на западном фасаде, реставрация металлических конструкций и деталей, реставрация и заполнение дверных проемов, оконных проемов, реставрация камня, штукатурные работы, реставрация декора (в мастерской), работа над деревянными конструкциями, малярные работы, реставрация и воссоздание заполнений оконных проемов, смена обрешетки крыш на главах, куполах, башнях, кровля, работы по фасадам, реставрация лепного декора, золочение, золочение сусальное, покрытие кровли, гальваник, пусконаладочные работы.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Бывший купеческий особняк" Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Пионерская, дом 16	39 524,85	Готовность объекта – 98,51 %.
		Выполнено: реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора потолков, реставрация элементов лестниц, малярные работы, реставрация и воссоздание металлодекора фасада, реставрация и воссоздание оконных и дверных проемов, устройство полов, укрепление наружных и внутренних стен сруб, перекрытия и полы, огнебиозащита
Продолжение ремонтно-	23 932,36	Готовность объекта – 100 %.

<p>реставрационных работ на объекте культурного наследия "Екатерининский собор, 1764-1782 гг., арх. А. Ринальди" Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Николаева, дом 6</p>		<p>Выполнено: усиление окон, замена линейных открытий карнизов, поясков, тяг, Смена фрагмента кровли в основании башенки и колпаков на тумбах, Колокольня ремонт и замена частей неинвентарных лесов, Колокольня монтаж козырьков и утепление матами, Латернон (Штукатурная поверхность), Реставрация кирпичной поверхности в местах утрат и демонтажа штукатурного слоя, Художественная реставрация элементов лепного декора, Реставрация кирпичной поверхности в местах утрат и демонтажа штукатурного слоя, Художественная реставрация Лепного декора 3го яруса колокольни, реставрация фасада, кровли</p>
<p>Проведение первоочередных противоаварийных мероприятий по живописи на объекте культурного наследия федерального значения «Собор Петра и Павла», сер. XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.26</p>	3 562,81	<p>Готовность объекта – 100,00 %.</p> <p>Выполнено: первоочередных противоаварийных мероприятий</p>
<p>Проведение первоочередных противоаварийных мероприятий на объекте культурного наследия регионального значения "Инженерный деловой двор" по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, набережная Петровская д.9 (Дом инженерный)</p>	5 297,39	<p>Готовность объекта – 100 %.</p> <p>Выполнено: - первоочередные противоаварийные мероприятия - устройство сплошных заполнений оконных проемов, укрепление стропильной системы, замена кровельного покрытия и повреждений участков обрешетки, устройство временной кровли, устройство временных подпорных конструкций, демонтаж аварийных участков чердачного перекрытия, разборка покрытий и оснований полов 1-го этажа (находящихся в аварийном состоянии), демонтаж элементов обшивок кирпичных стен, перегородок и перекрытий</p>
<p>Проведение ремонтно-реставрационных работ по кресту центральной главы объекта культурного наследия "Екатерининский собор, 1764-1782 гг., арх. А. Ринальди" Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Николаева, дом 6</p>	952,96	<p>Готовность объекта – 100 %.</p> <p>Выполнено: замена стойки креста, изготовление облицовки креста из меди, золочение сусальным золотом металлических поверхностей креста, изготовление ответной части стойки креста, монтаж креста на место</p>

Ведение научного руководства и авторского надзора при проведении ремонтно-реставрационных работ, Строительный контроль (технический надзор) при проведении ремонтно-реставрационных работ	1 510,49	
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Памятный знак "Взрыв", на рубеже обороны Ленинграда, где в августе 1941 г. находилось одно из орудий крейсера "Аврора" и где сражались моряки-артиллеристы КБФ, в составе батареи из 9 орудий", по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район д. Виллози, в 30 км. к юго-востоку от г. Ломоносова, к востоку от деревни, близ ж.д. станции Можайская, у южного склона Вороньей Горы	10 578,37	Готовность объекта – 100 %.
		Выполнено: станина Орудие № 2, работы по очистке и окраске памятника на месте захоронения, работы по знаку-символу "Якорь", установка и разборка инвентарных хомутовых строительных лесов, работы на символе "Взрыв", благоустройство территории, освещение
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Часовня над могилой графа П.П. Шувалова, 1906 г.", входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Вартемяки графов Шуваловых", конец XVIII-начало XX века", расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Вартемяги, Токсовское шоссе, 5	8 183,94	Готовность объекта – 81,01 %.
		Выполнено: - реставрация фасадов, элементы пола, фасады часовни, навершие часовни, оконные проемы, устройство напольного люка
Исполнительный документ	627,33	Исполнительный документ
Разработка проектно-сметной документации по реставрации монументальной живописи и иконостаса объекта культурного наследия федерального значения "Собор Петра и Павла" сер. XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 26	11 256,66	Готовность объекта – 100 %.

Корректировка проектно-сметной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Рождества Богородицы (деревянная)», расположенном по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское г.п., д.Гимрека, пер.Ивановский, д.6.	2 882,28дом жи	Готовность объекта – 30,37 %. Выполнено: Строительные работы, устройство временного ограждения и демонтаж существующего
Разработка проектно-сметной документации на проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия "Екатерининский собор, 1764-1782 гг., арх. А.Ринальди", расположенном по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Николаева, дом 6	120,00	Готовность объекта – 100 %.
Разработка проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Шлюзы", XVIII - XIX вв., "Каналы", XVIII - XIX вв., входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс сооружений Петровского канала", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, соор. 1 (проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ)	440,00	Готовность объекта – 100 %.
		Выполнено: - проект противоаварийных работ
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "В этом доме в 1941-43 гг. находился штаб автомобилистов, осуществляющих автоперевозки через Ладожское озеро по "Дороге жизни". На доме установлена памятная доска", расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Коккореве, д. 27	1 396,62	Готовность объекта – 47,75%. Выполнено: Демонтажные работы по КР, устройство дверных проёмов, воссоздание оконных заполнений, реставрационный ремонт стропильной системы, реставрация бревенчатых стен сруба, отделка стен, отделка потолка, работы по фундаменту, устройство обсадных коробок и дверных заполнений, устройство перекрытий, реставрация бревенчатых стен сруба с деревянной обшивкой, устройство водосточной системы
Проведение работ по сохранению	11 494,25	Готовность объекта – 22,02 %.

<p>объектов культурного наследия - памятников Великой отечественной войны, расположенных на территории Кировского района, Киришского района и Тосненского района Ленинградской области</p>		<p>Выполнено: Объект № 9 (памятник стена 18 на каменном ограждении, работы на гранитной поверхности каменного ограждения северной части; Бетонное основание лестниц, гранитный бардюр, облицовочные плиты дугообразного монумента; Бетонные поверхности постаментов-пилонов; Памятные таблички на опорах северной части; Работы на входной арке-колокольне; Работы на бетонных тумбах-знкаках, Бетонные поверхности табличек возле арки; Гранитные кубы на центральной аллее; Устройство лестниц, фундаментов под плиты, таблички, ограждения и обрамления; Каменное ограждение)</p>
<p>Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой с часовой мастерской", кон. XIX в., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.7 (проведение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий)</p>	<p>1 927,68</p>	<p>Готовность объекта – 100 %.</p> <p>Выполнено: проведение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий</p>
<p>Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения "Шлюзы", XVIII - XIX вв., "Каналы", XVIII - XIX вв., входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс сооружений Петровского канала", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, соор. 1 (проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ)</p>	<p>2 128,00</p>	<p>Готовность объекта – 94,45%.</p> <p>Выполнено: устройство забора, устройство метеллических оград, предупреждающие знаки</p>
<p>Проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Жилой дом 19 века", по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.47а (противоаварийные мероприятия по фасадам)</p>	<p>565,45</p>	<p>Готовность объекта – 100%.</p> <p>Выполнено: противоаварийные мероприятия по фасадам</p>

Ведение научного руководства и авторского надзора при проведении ремонтно-реставрационных работ, Строительный контроль (технический надзор) при проведении ремонтно-реставрационных работ	1 510,49	
Корректировка проектно-сметной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Рождества Богородицы (деревянная)», расположенном по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское г.п., д.Гимрека, пер.Ивановский, д.6.	10 000,00	Готовность объекта (проекта) – 100 %.

Также ГБУК ЛО «Музейное агентство» заключены контракты с реализацией в 2024 году на:

- разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Амбар деревянный", по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а литер Б;

- разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Амбар деревянный с галереей (начало XIX в.)", по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а литер А;

- разработку проектно-сметной документации по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Усадебный комплекс Н.К. Рериха: Конюшня (скотный двор), сер. XIX в.", по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а;

- разработку рабочей документации на выполнение работ по реставрации фасадов объекта культурного наследия регионального значения "Усадебный дом", по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а;

- работы по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения "Крепость с церковью", расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье, в части устройства молниезащиты северной и южной башен приворотного комплекса (в т.ч. авторский и технический надзор);

- разработку сметы-калькуляции на проектирование и укрупнённого сметного расчета работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье;

- разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Большой амбар» в составе ОКН «Ансамбль Ивангородской крепости» в рамках софинансирования международного проекта ER3 «Развитие уникального

приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, как единого культурного и туристического объекта, 2-ой этап» в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020.

В рамках мероприятия **"Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия"** предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 11 399,94 тыс. рублей. Средства исполнены и освоены в полном объеме. Заключение об историко-культурной экспертизе получены по 68 объектам культурного наследия.

Процессная часть

2.1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет федерального бюджета в размере 4 779,60 тыс. рублей, за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 92 921,76 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 1000,00 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета исполнены и освоены в полном объеме.

За счет областного бюджета Ленинградской области фактическое финансирование и освоение мероприятия составило 92927,98 тыс. рублей.

Средства местного бюджета исполнены и освоены в размере 1124,55 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **"Обеспечение деятельности государственных библиотек"** финансируются расходы на содержание 2 подведомственных комитету по культуре и туризму Ленинградской области государственных казенных учреждений – ГКУК ЛО "Ленинградская областная детская библиотека" и ГКУК ЛО "Ленинградская областная универсальная научная библиотека". Предусмотрено финансирование в размере 74 319,25 тыс. рублей, фактическое финансирование и освоение составили 74 298,09 тыс. рублей.

В отчетном периоде количество посещений библиотек (в стационаре, удаленно через сеть Интернет, вне стационара) составило 629 508, из фонда библиотек выдано 227 552 документов, издано 19 информационных и методических материалов, количество записей электронного каталога увеличилось на 16 000 единиц, проведено 156 выездов мобильного библиотечно-информационного центра, фонд библиотек пополнился на 2724 документов.

В рамках мероприятия **"Модернизация библиотечного обслуживания"** предусмотрено финансирование в размере 400 тыс. рублей, средства исполнены и освоены в полном объеме.

ГКУК ЛО "Ленинградская областная универсальная научная библиотека" проведены мероприятия по оцифровке библиотечных фондов.

В рамках мероприятия **"Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных библиотек"** в 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет федерального бюджета в размере 4 779,60 тыс. рублей, за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 13689,71 тыс. рублей.

Средства федерального и областного бюджетов исполнены и выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия предусмотрено:

1) бюджетные ассигнования государственным библиотекам на приобретение книжной продукции (приобретено всего 15,67 тыс. экземпляров книг):

- ГКУК ЛО "Ленинградская областная детская библиотека" в размере 647,15 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и в размере 630,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Средства освоены в полном объеме;

- ГКУК ЛО "Ленинградская областная универсальная научная библиотека" в размере 4 132,45 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и в размере 4059,71 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Средства освоены в полном объеме;

2) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований предусмотрено 9000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Заключено 18 соглашений на предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований. Средства освоены в полном объеме. Приобретено 21,6 тыс. экземпляров книг.

В рамках мероприятия **"Реализация библиотечных проектов для детской аудитории"** ГКУК ЛО "Ленинградская областная детская библиотека" предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2250 тыс. рублей. Фактическое финансирование и освоение составили 2227,38 тыс. рублей, оплачены расходы на проведение 7 проектов.

В рамках мероприятия **"Реализация проектов для взрослой аудитории"** ГКУК ЛО "Ленинградская областная универсальная научная библиотека" предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2312,8 тыс. рублей. Средства исполнены и освоены в полном объеме, оплачены расходы на проведение 7 проектов.

2.2. Комплекс процессных мероприятий

"Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 132 235,40 тыс. рублей.

За 2023 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области составило 130 366,47 тыс. рублей, выполнение составило 130 117,72 тыс. рублей.

По мероприятию **"Обеспечение деятельности ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"** предусмотрено финансовое обеспечение в размере 25 265,24 тыс. рублей. Фактическое финансирование и освоение составили 23396,32 тыс. рублей.

В рамках мероприятия оплачены расходы на обеспечение деятельности учреждения (начисление заработной платы, закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, уплата налога на имущество организаций, земельного налога, прочих налогов, сборов).

По мероприятию **"Проектирование зон охраны"** предусмотрено финансовое обеспечение в размере 3407,67 тыс. рублей (средства перераспределены в рамках сводной росписи с мероприятия "Реставрация недвижимых памятников истории и

культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные работы, археологические работы). Средства освоены и исполнены в полном объеме.

Произведена оплата по исполнительным листам по контрактам 2021 года.

По мероприятию **"Разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия"** предусмотрено финансовое обеспечение в размере 9 621,29 тыс. рублей. Средства освоены и исполнены в полном объеме.

Проведена инвентаризация 56 объектов археологического наследия Ленинградской области.

По мероприятию **"Обеспечение деятельности ГАУК ЛО «Международный центр реставрации»"** предусмотрено финансовое обеспечение в размере 88 891,19 тыс. рублей. Средства исполнены и освоены в полном объеме. В рамках мероприятия оплачены расходы на обеспечение деятельности учреждения (начисление заработной платы, закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, уплата налога на имущество организаций, земельного налога, прочих налогов, сборов). Проведена реставрация 50 музейных предметов, проведено 2 выставки.

По мероприятию **"Техническое оснащение ГАУК ЛО "Международный центр реставрации"** предусмотрено финансовое обеспечение в размере 5050,0 тыс. рублей. Средства исполнены в полном объеме, освоение составило 4801,25 тыс. рублей.

Приобретено 2 транспортных средства для нужд учреждения.

2.3. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 736 985,09 тыс. рублей.

За 2023 год средства областного бюджета Ленинградской области исполнены в размере 736 985,09 тыс. рублей, освоение – 614 273,56 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **"Обеспечение деятельности государственных музеев"** финансовое обеспечение составило 561 335,85 тыс. рублей, средства исполнены и освоены в полном объеме.

За отчетный период государственными музеями Ленинградской области проведено 310 выставка/экспозиция, государственные музеи Ленинградской области посетило 2202,03 тыс. человек.

В рамках мероприятия **"Содержание и обеспечение сохранности объектов недвижимости"** в 2023 году финансовое обеспечение составило 118 150,09 тыс. рублей. Средства исполнены в полном объеме. Освоение составило 20 522,05 тыс. рублей.

Проведены работы:

- по содержанию и сохранению объектов недвижимости ГБУК ММК «Дорога Жизни» (благоустройство, уборка, помывка, планировка ландшафта и озеленение территории объектов недвижимости, охрана объектов недвижимости в т.ч. техобслуживание систем, связанных с охраной объектов);

- по разработке ПСД и комплексное благоустройство земельного участка, прилегающего к территории объекта культурного наследия федерального значения

"Ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни". Срок окончания контракта – 1 квартал 2025 года;

- по организации временного наружного электроосвещения объекта культурного наследия федерального значения "Часовая Башня, XV-XVII вв.", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 5.б;

- по организации временной конструкции навеса для организации водоотведения на объекте культурного наследия федерального значения "Часовая Башня, XV-XVII вв.", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 5.б;

- по приобретению и монтаж временной конструкции торгового (кассового) павильона на территорию Замкового острова, г.Выборг.

В рамках мероприятия **"Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов"** в 2023 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере 57 499,15 тыс. рублей.

За 2023 год средства исполнены в полном объеме, освоены на сумму 32 415,66 тыс. рублей:

- оплачен контракт по созданию экспозиции Народного музея "Дорога жизни": объект культурного наследия регионального значения "В этом доме в 1941-43 гг. находился штаб автомобилистов, осуществляющих автоперевозки через Ладожское озеро по "Дороге жизни". На доме установлена памятная доска", расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Коккореево, д. 27.

- проведены работы по ремонту помещений Сланцевского историко-краеведческого музея, приобретению фондового оборудования транспортировке музейных коллекций, фондового и экспозиционного оборудования.

2.4. Комплекс процессных мероприятий

"Создание условий для развития искусства и творчества"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 982 833,67 тыс. рублей.

За 2023 год фактическое финансирование мероприятия составило 982790,91 тыс. рублей, выполнение – 964 531,66 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **"Обеспечение деятельности государственных театров, концертных организаций"** предусмотрено финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета в размере 662 325,70 тыс. рублей, средства исполнены и освоены в полном размере.

Государственные театры Ленинградской области и концертные организации в отчетном периоде посетили 469,98 тысяч человек. Создано 19 новых постановки и 48 концертных программ.

В рамках мероприятия **"Реализация социально-культурных проектов муниципальных образований Ленинградской области"** запланировано финансовое обеспечение в объеме 6 530,40 тыс. рублей. Средства исполнены и освоены в полном объеме. Заключено 14 соглашений на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований. В 2023 году было реализовано 17 социально-культурных проектов.

В рамках мероприятия **"Проведение конкурсов для учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства"** предусмотрены средства в размере 2500 тыс. рублей.

Средства исполнены и освоены в полном объеме.

Проведено 25 мероприятий.

В рамках мероприятия **"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"** в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 9000,0 тыс. рублей. Средства исполнены и освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований - заключено 11 соглашений. В рамках субсидии оказана поддержка 43 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (детских школ искусств).

В рамках мероприятия **"Государственная поддержка организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории Ленинградской области"** предусмотрено предоставление субсидия в размере 20000 тыс. рублей юридическим лицам.

Средства исполнены и освоены в полном объеме. В рамках мероприятия предоставляется субсидия организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории Ленинградской области. В 2023 году субсидия предоставлена 5 организациям — кинопроизводителям.

В рамках мероприятия **"Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, в сфере сохранения и развития народной культуры и самодеятельного творчества"** запланировано финансирование в размере 84528,84 тыс. рублей, средства исполнены и освоены в полном размере.

В отчетном периоде ГБУК "Дом народного творчества" проведено 61 выездная консультация. Организована деятельность 15 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, проведено 65 модульных занятий в рамках основных программ курсов повышения квалификации. Количество участников обучающих мероприятий учреждения, в том числе семинаров и мастер-классов, составило 1196 человек. Учреждением проведено 41 фестиваль-конкурс и конкурсов с количеством участников 17 551 человек, проведено 17 культурно-массовых мероприятия с участием 18897 человек.

В отчетном периоде ГБ ПОУ "Ленинградский областной колледж культуры и искусства" проведено 33 мероприятия с общим количеством участников 6460 человек. По состоянию на 01.01.2024 года в Ленинградском областном колледже культуры и искусства на бюджетной основе обучается 489 студентов, из них 72 - на заочной форме обучения.

По мероприятию **"Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России и Ленинградской области, крупным юбилейным датам, социальной проблематике"** запланировано финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 189 148,72 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 189 105,97 тыс. рублей, выполнение составило 170 846,72 тыс. рублей. Оплачены расходы на проведение 33 мероприятий.

Кроме того, за счет остатка прошлых лет предусмотрены средства в размере 1544,71 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Оплачены расходы на проведение 2 мероприятий.

По мероприятию **"Организация творческих проектов, посвященных Великой Отечественной войне, а также патриотической направленности"** предусмотрены средства областного бюджета в объеме 3000 тыс. рублей, средства исполнены и освоены в полном объеме. Проведено 7 мероприятий.

Кроме того, за счет остатка прошлых лет предусмотрены средства в размере 273,70 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Проведено 2 мероприятия.

В рамках мероприятия **"Противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"** запланированы средства в объеме 1 200,00 тыс. рублей.

Средства исполнены и освоены в полном объеме.

Проведено 7 мероприятий.

В рамках мероприятия **"Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений"** запланированы средства в объеме 600,00 тыс. рублей.

Средства исполнены и освоены в полном объеме.

Проведено 2 мероприятия.

В рамках мероприятия **"Поддержка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов"** запланированы средства в объеме 1000,00 тыс. рублей.

Средства исполнены и освоены в полном размере.

Проведено 4 мероприятия.

Кроме того, за счет остатков прошлых лет предусмотрены средства в размере 394,27 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Проведено 1 мероприятие.

В рамках мероприятия **"Поддержка и организация проектов, направленных на развитие традиционной культуры Ленинградской области"** предусмотрено финансовое обеспечение в размере 3 000 тыс. рублей, средства исполнены и освоены в полном размере.

Проведено 10 мероприятий.

Кроме того, за счет остатков прошлых лет в сумме 561,56 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Проведено 1 мероприятие.

2.5. Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 898 847,50 тыс. рублей.

За 2023 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области составило 898 847,50 тыс. рублей, освоение – 887 655,23 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **"Подготовка квалифицированных кадров, необходимых для сферы культуры"** запланировано финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета в размере 1500 тыс. рублей.

Средства исполнены и освоены в полном объеме.

Проведено 24 мероприятия (количество обученных человек – 564).

В рамках мероприятия **"Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры"** запланировано финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета в размере 897 347,50 тыс. рублей. Заключено 186 соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области, выплаты осуществляются ежемесячно по графику.

За 2023 год исполнение по мероприятию за счет областного бюджета составило 897 347,50 тыс. рублей, освоение (начисление зарплат) – 886 155,23 тыс. рублей.

2.6. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития парковых территорий"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 104026 тыс. рублей.

За 2023 год средства исполнены в полном объеме, освоение составило 93 320,03 тыс. рублей.

По мероприятию **"Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Парковое агентство"** предусмотрено финансовое обеспечение в размере 81876 тыс. рублей. Средства исполнены и освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия оплачены расходы на обеспечение деятельности учреждения. Оплачены расходы на обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (3343,296 тыс. кв. м.), проведено 176 мероприятий.

По мероприятию **"Обеспечение сохранности, благоустройства и доступности парков"** предусмотрено финансовое обеспечение в размере 22150 тыс. рублей. Средства исполнены в полном объеме, освоение составило 11444,03 тыс. рублей.

Частично выполнены работы по благоустройству территории парка "Александра Невского".

Кроме того, за счет остатков прошлых лет предусмотрены средства в размере 64,48 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Указанные средства также направлены на оплату работ по благоустройству территории парка "Александра Невского".

2.7. Комплекс процессных мероприятий

"Обеспечение деятельности в системе управления сферой культуры"

В 2023 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 2800 тыс. рублей.

Фактическое финансирование и выполнение мероприятия составили 2702 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **"Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области"** (ГРБС - Управление делами Правительства Ленинградской области) в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 2000 тыс. рублей. Фактическое финансирование и выполнение мероприятия составили 1902,6 тыс. рублей.

Приобретены сувенирная продукция (платки), открытки, пригласительные билеты, оплачены услуги кофе-брейки в рамках проведения 2-х мероприятий (День Победы и День Ленинградской области).

В рамках мероприятия **"Организация функционирования независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры"** запланировано 385 тыс. рублей. Средства исполнены и освоены в полном объеме.


В рамках контракт на оказание услуг по проведению очного и заочного социологического исследования проведена оценка качества оказания услуг 59 организаций культуры Ленинградской области.

В рамках мероприятия **"Иные областные мероприятия в сфере культуры организационного характера"** запланировано 415 тыс. рублей.

Средства исполнены и освоены в размере 415,0 тыс. рублей

Оплачено 2 договор на приобретение сувенирной и цветочной продукции.

Председатель
комитета по культуре и туризму
Ленинградской области



Е.В. Чайковский

Исп.

Ананьин В.С. (комитет по культуре и туризму ЛО)

т. 5394517 (доп. 7676), vs_ananin@lenreg.ru

Зиньковская В.С. (комитет по сохранению культурного наследия ЛО)

т. 5394264 (доп. 3992)

Отчет о реализации государственной программы

Наименование государственной программы: "Развитие культуры в Ленинградской области"
Отчетный период: январь-декабрь 2023 года
Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Ленинградской области

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники		
1	2	ГРБС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Проектная часть		265 527,60	1 675 231,31	89 165,17	40 000,00	265 527,60	1 374 304,37	110 792,80	-	264 016,89	1 324 412,96	104 993,83	-		
1.1.	Федеральный проект "Культурная среда"	Комитет по культуре и туризму Ленинградской области (далее - ККТ ЛО), комитет по строительству Ленинградской области (далее - КС ЛО)	259 712,60	300 296,23	44 759,46	-	259 712,60	300 293,58	45 548,34	-	258 201,89	299 549,49	45 548,34	-		
	в том числе субсидии органам местного самоуправления		218 875,80	280 182,53	44 759,46	-	218 875,80	280 179,88	45 548,34	-	218 875,80	280 179,88	45 548,34	-		
1.1.1.	Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	ККТ ЛО	37 808,90	18 622,90	6 270,20	-	37 808,90	18 622,90	7 059,31		37 808,90	18 622,90	7 059,31		Оснащены 9 школ искусств	Выполнено
	в том числе субсидии органам местного самоуправления		37 808,90	18 622,90	6 270,20	-	37 808,90	18 622,90	7 059,31		37 808,90	18 622,90	7 059,31			
1.1.2.	Создание модельных муниципальных библиотек	ККТ ЛО	-	-	-	-										
	в том числе субсидии органам местного самоуправления		-	-	-	-										
1.1.3.	Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д.35, в рамках федерального проекта "Господдержка отрасли культуры"	КС ЛО	181 066,90	261 559,63	38 489,26	-	181 066,90	261 556,98	38 489,03		181 066,90	261 556,98	38 489,03		Строительная готовность - 100%. Объект введен в эксплуатацию.	Выполнено
	в том числе субсидии органам местного самоуправления		181 066,90	261 559,63	38 489,26	-	181 066,90	261 556,98	38 489,03		181 066,90	261 556,98	38 489,03			
1.1.4.	Оснащение региональных театров	ККТ ЛО	22 411,80	11 038,70			22 411,80	11 038,70			20 901,09	10 294,61			Оснащен 1 театр (ЛОГБУК Драматический театр "На Литейном")	Выполнено
1.1.5.	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее - КСКН ЛО)	18 425,00	9 075,00			18 425,00	9 075,00			18 425,00	9 075,00			Оснащен технически 1 музей (Дом-музей Римского-Корсакова)	Выполнено
1.2.	Комплекс мероприятий, направленный на достижение цели федерального проекта "Культурная среда"	КС ЛО, ККТ ЛО	-	960 937,09	44 071,71	40 000,00	-	741 258,42	64 885,03	-	-	705 273,99	59 086,05	-		
	в том числе субсидии органам местного самоуправления		-	699 151,09	44 071,71	-	-	491 914,02	64 885,03	-	-	496 468,15	59 086,05	-		
1.2.1.	Укрепление материально-технической базы подведомственных государственных учреждений	ККТ ЛО		48 127,06				48 127,01				15 452,47			Оснащено 6 учреждений	Не выполнено
	Кроме того, за счет остатков прошлых лет			6 021,80								5 107,99				
1.2.2.	Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области	ККТ ЛО		70 266,04	6 745,61			69 208,01	6 628,05			69 208,01	6 628,05		Проведен капитальный ремонт 3 зданий учреждений культуры	Выполнено

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники и		
1	2	ГРБС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	в том числе субсидии органам местного самоуправления			70 266,04	6 745,61			69 208,01	6 628,05			69 208,01	6 628,05		задачи учреждений культуры.	

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники и		
1	2	ГРБС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.3.	Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, находящихся в собственности Ленинградской области	КС ЛО		213 658,94				201 217,39				193 353,37			Строительная готовность - 97% (завершение капитального ремонта здания Дворца культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, микрорайон Лучки, пл. Ленина, д. 1, в рамках заключенного контракта)	Не выполнено
1.2.4.	Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов культуры	КС ЛО, ККТ ЛО		628 885,05	37 326,10	-	-	422 706,01	58 256,98	-	-	427 260,14	52 458,01	-	В 2023 году финансировалось 5 объектов: по 2 объектам строительно-монтажные работы закончены, для ввода необходимо устранение замечаний КТГСН ЛО (ДШИ в г. Никольское и ДК в д. Новое Девяткино); по 3 объектам финансирование и ввод в эксплуатацию переносится на 2024 год (ДК в п. Красный Бор, КДЦ в г. Приморск, КДЦ в п. Тайцы). Причины переноса: 1) по 2-м объектам ресурсоснабжающей организацией не выполнены обязательства по тех.присоединению к инженерным сетям; 2) корректировка ПСД: в связи с изменением цен, а также заменой материалов, оборудования (не доступных из-за санкций) на аналогичные; в связи с изменением строительных норм и правил.	Не выполнено
	в том числе субсидии органам местного самоуправления			628 885,05	37 326,10	-	-	422 706,01	58 256,98	-	-	427 260,14	52 458,01	-		
1.2.4.1.	Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку"	КС ЛО		147 246,91	12 804,08			80 517,68	5 334,61			61 347,96	7 001,54		Строительная готовность 98%	
1.2.4.3.	Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР	КС ЛО		35 839,60	362,02			30 888,59	3 352,09			33 897,74	3 054,52		Строительная готовность 81%	
1.2.4.4.	Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея	КС ЛО		108 127,43	9 402,38			89 784,61	7 807,35			89 784,63	7 807,35		Строительная готовность 70%	
1.2.4.5.	Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6	КС ЛО		237 328,03	13 354,83			189 230,52	41 638,68			229 928,69	34 268,49		Строительная готовность 99%	

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники и		
1	2	ГРБС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.4.7.	Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек	КС ЛО		100 343,08	1 402,79			32 284,60	124,25			12 301,13	326,11		Строительная готовность 70%	
1.2.5.	Мероприятие "Создание тематического парка "Гардарика"					40 000,00									Проект невозможно реализовать в связи с тем, что земельные участки под территорию создаваемого парка в рамках судебного разбирательства изъяты в пользу Минобороны РФ	Не выполнено
1.3.	Федеральный проект "Творческие люди"	ККТ ЛО, КСКН ЛО	1 300,00	53 527,00	334,00	-	1 300,00	53 527,00	359,44	-	1 300,00	53 527,00	359,44	-		
	в том числе субсидии органам местного самоуправления		-	3 000,00	334,00	-	-	3 000,00	359,44	-	-	3 000,00	359,44	-		
1.3.1.	Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей проводимых государственными учреждениями Ленинградской области	ККТ ЛО		27 700,00				27 700,00				27 700,00			Реализовано 7 фестивальных проектов	Выполнено
	Кроме того, за счет остатков прошлых лет			428,16								428,16				
1.3.2.	Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев на территории Ленинградской области	КСКН ЛО		20 000,00				20 000,00				20 000,00			Реализовано 2 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Ленинградской области	Выполнено
1.3.3.	Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства	ККТ ЛО		837,00				837,00				837,00			Вручена 31 стипендия	Выполнено
1.3.4.	Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание "заслуженный коллектив народного творчества"	ККТ ЛО		3 000,00	334,00			3 000,00	359,44			3 000,00	359,44		Вручены 3 гранта творческим коллективам	Выполнено
	в том числе субсидии органам местного самоуправления			3 000,00	334,00			3 000,00	359,44			3 000,00	359,44			
1.3.5.	Премирование победителей конкурсов	ККТ ЛО		640,00				640,00				640,00			Вручены 2 гранта творческим коллективам	Выполнено
1.3.6.	Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	ККТ ЛО	600,00	300,00			600,00	300,00			600,00	300,00			Оказана государственная поддержка 12 лучшим работникам сельских учреждений культуры	Выполнено
1.3.7.	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	ККТ ЛО	700,00	1 050,00			700,00	1 050,00			700,00	1 050,00			Оказана государственная поддержка 7 лучшим сельским учреждениям культуры	Выполнено
1.4.	Комплекс мероприятий, направленный на достижение цели федерального проекта "Творческие люди"	ККТ ЛО	-	38 660,00	-	-	-	38 660,00	-	-	-	38 655,88	-	-		

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники и		
1	2	ГРБС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4.1.	Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей проводимых государственными учреждениями Ленинградской области	ККТ ЛО		28 500,00				28 500,00				28 495,88			Реализовано 7 фестивальных проектов	Выполнено
	Кроме того, за счет остатков прошлых лет			5 950,92								5 950,92				
1.4.2.	Премирование победителей конкурсов	ККТ ЛО		10 160,00				10 160,00				10 160,00			Вручена 31 премия областных конкурсов в сфере культуры и искусства	Выполнено
1.5.	Федеральный проект "Цифровая культура"	ККТ ЛО, КСКН ЛО	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-		
1.5.1.	Создание виртуальных концертных залов	ККТ ЛО		-												
1.5.2.	Снабжение выставочных проектов цифровыми гидами в формате дополненной реальности	КСКН ЛО		1 000,00				1 000,00				1 000,00			Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам (оцифровка объектов культурного наследия Зеленого пояса Славы Ленинграда, расположенных вдоль Дороги Жизни)	Выполнено
1.6.	Федеральный проект "Развитие искусства и творчества"	ККТ ЛО	4 515,00	4 338,10	-	-	4 515,00	4 338,10	-	-	4 515,00	4 338,10	-	-		
1.6.1.	Обеспечение деятельности государственных театров, концертных организаций	ККТ ЛО	4 515,00	4 338,10			4 515,00	4 338,10			4 515,00	4 338,10			Осуществлено укрепление материально-технической базы 2 театров и создание 3 новых постановок	Выполнено
1.7.	Комплекс мероприятий, направленный на достижение цели федерального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия"	КСКН ЛО	-	316 472,90	-	-	-	235 227,27	-	-	-	222 068,50	-	-		
1.7.1.	Реставрация недвижимых памятников истории и культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные работы, археологические работы	КСКН ЛО		305 072,96				223 827,33				210 668,56			Проведены ремонтно-реставрационные работы на 13 объектах культурного наследия (в течение года)	Выполнено
1.7.2.	Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия	КСКН ЛО		11 399,94				11 399,94				11 399,94			Проведена историко-культурная экспертиза 68 объектов культурного наследия	Выполнено
2.	Процессная часть		4 779,60	2 950 699,41	752 725,60	-	4 779,60	2 948 646,56	892 874,64	-	4 779,60	2 785 528,78	890 335,44	-		
2.1.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения"	ККТ ЛО	4 779,60	92 971,76	1 000,00	-	4 779,60	92 927,98	1 124,55	-	4 779,60	92 927,98	1 124,55	-		
	в том числе субсидии органам местного самоуправления		-	9 000,00	1 000,00	-	-	9 000,00	1 124,55	-	-	9 000,00	1 124,55	-		
2.1.1.	Обеспечение деятельности государственных библиотек	ККТ ЛО		74 319,25				74 298,09				74 298,09			Выдача документов из фондов государственных библиотек Ленинградской области - 227,5 тыс. экз.	Выполнено
2.1.2.	Модернизация библиотечного обслуживания	ККТ ЛО		400,00				400,00				400,00			Создано 16 тыс. записей электронного каталога	Выполнено
2.1.3.	Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных библиотек	ККТ ЛО	4 779,60	13 689,71	1 000,00		4 779,60	13 689,71	1 124,55		4 779,60	13 689,71	1 124,55		Приобретено 37,27 тыс. экземпляров книг	Выполнено
	в том числе субсидии органам местного самоуправления			9 000,00	1 000,00			9 000,00	1 124,55			9 000,00	1 124,55			

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники и		
1	2	ГРБС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.4.	Реализация библиотечных проектов для детской аудитории	ККТ ЛО		2 250,00				2 227,38				2 227,38			Количество реализованных библиотечных проектов для детей - 7	Выполнено
2.1.5.	Реализация библиотечных проектов для взрослой аудитории	ККТ ЛО		2 312,80				2 312,80				2 312,80			Количество реализованных библиотечных проектов для взрослой аудитории - 7	Выполнено
2.2.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия"	КСКН ЛО	-	132 235,40	-	-	-	130 366,47	-	-	-	130 117,72	-			
2.2.1.	Обеспечение деятельности ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"	КСКН ЛО		25 265,24				23 396,32				23 396,32			Осуществлена разработка и размещение конкурсной документации в ЕИС на проведение 8 конкурсных процедур	Выполнено
2.2.2.	Проектирование зон охраны	КСКН ЛО		3 407,67				3 407,67				3 407,67			Осуществлена разработка 4 проектов зон охраны объектов культурного наследия	Выполнено
2.2.3.	Разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия	КСКН ЛО		9 621,29				9 621,29				9 621,29			Проведена инвентаризация 56 объектов археологического наследия Ленинградской области	Выполнено
2.2.4.	Обеспечение деятельности ГАУК ЛО «Международный центр реставрации»	КСКН ЛО		88 891,19				88 891,19				88 891,19			Проведена реставрация 50 музейных предметов	Выполнено
2.2.5.	Техническое оснащение ГАУК ЛО "Международный центр реставрации"	КСКН ЛО		5 050,00				5 050,00				4 801,25			Приобретено 2 транспортных средства	Выполнено
2.3.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела"	КСКН ЛО	-	736 985,09	-	-	-	736 985,09	-	-	-	614 273,56	-	-		
2.3.1.	Обеспечение деятельности государственных музеев	КСКН ЛО		561 335,85				561 335,85				561 335,85			Число посетителей музеев Ленинградской области 2202 тыс. человек	Выполнено
2.3.2.	Содержание и обеспечение сохранности объектов недвижимости	КСКН ЛО		118 150,09				118 150,09				20 522,05			Проведено 1 мероприятие. Ожидается выполнение 1 мероприятия в 2024 году.	Не выполнено
2.3.3.	Обеспечение доступности музейных фондов	КСКН ЛО		57 499,15				57 499,15				32 415,66			Созданы 2 экспозиции	Выполнено
2.3.4.	Реставрация и резэкспозиция мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников	КСКН ЛО		-				-								
2.4.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества"	ККТ ЛО	-	982 833,67	1 725,60	-	-	982 790,91	1 978,38	-	-	964 531,66	1 978,38	-		
	в том числе субсидии органам местного самоуправления		-	15 530,40	1 725,60	-	-	15 530,40	1 978,38	-	-	15 530,40	1 978,38	-		
2.4.1.	Обеспечение деятельности государственных театров, концертных организаций	ККТ ЛО		662 325,70				662 325,70				662 325,70			Количество посещений театрально-концертных организаций не менее 469,98 тыс.	Выполнено
2.4.2.	Реализация социально-культурных проектов муниципальных образований Ленинградской области	ККТ ЛО		6 530,40	725,60			6 530,40	802,55			6 530,40	802,55		Количество проектов - 17	Выполнено
	в том числе субсидии органам местного самоуправления			6 530,40	725,60			6 530,40	802,55			6 530,40	802,55			

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники и		
1	2	ГРБС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.3.	Проведение конкурсов для учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	ККТ ЛО		2 500,00				2 500,00				2 500,00			Количество конкурсов - 25	Выполнено
2.4.4.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	ККТ ЛО		9 000,00	1 000,00			9 000,00	1 175,82			9 000,00	1 175,82		Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших поддержку из областного бюджета - 43	Выполнено
	в том числе субсидии органам местного самоуправления			9 000,00	1 000,00			9 000,00	1 175,82			9 000,00	1 175,82			
2.4.5.	Государственная поддержка организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории Ленинградской области	ККТ ЛО		20 000,00				20 000,00				20 000,00			Оказана поддержка кинопроизводителям при производстве 5 фильмов	Выполнено
2.4.6.	Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, в сфере сохранения и развития народной культуры и самодельного творчества	ККТ ЛО		84 528,84				84 528,84				84 528,84			Количество мероприятий - 123	Выполнено
2.4.7.	Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России и Ленинградской области, крупным юбилейным датам, социальной проблематике	ККТ ЛО		189 148,72				189 105,97				170 846,72			Количество мероприятий - 33	Выполнено
	Кроме того, за счет остатков прошлых лет			1 544,71								1 544,71				
2.4.8.	Организация творческих проектов, посвященных Великой Отечественной войне, а также патриотической направленности	ККТ ЛО		3 000,00				3 000,00				3 000,00			Количество мероприятий - 7	Выполнено
	Кроме того, за счет остатков прошлых лет			273,70								273,70				
2.4.9.	Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	ККТ ЛО	-	1 200,00				1 200,00				1 200,00			Количество мероприятий - 7	Выполнено
2.4.10.	Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений	ККТ ЛО		600,00				600,00				600,00			Количество мероприятий - 2	Выполнено
2.4.11.	Поддержка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов	ККТ ЛО		1 000,00				1 000,00				1 000,00			Количество мероприятий - 4	Выполнено
	Кроме того, за счет остатков прошлых лет			394,27								394,27				
2.4.12.	Поддержка и организация проектов, направленных на развитие традиционной культуры ЛО	ККТ ЛО		3 000,00				3 000,00				3 000,00			Количество мероприятий - 10	Выполнено
	Кроме того, за счет остатков прошлых лет			561,56								561,56				
2.5.	Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры"	ККТ ЛО	-	898 847,50	750 000,00	-	-	898 847,50	889 771,72	-	-	887 655,23	887 232,52	-		
	в том числе субсидии органам местного самоуправления		-	897 347,50	750 000,00	-	-	897 347,50	889 771,72	-	-	886 155,23	887 232,52	-		


№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники и		
1	2	ГРБС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.1.	Подготовка квалифицированных кадров, необходимых для сферы культуры	ККТ ЛО		1 500,00				1 500,00				1 500,00			564 человека прошли повышение квалификации и переподготовку	Выполнено
2.5.2.	Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	ККТ ЛО		897 347,50	750 000,00			897 347,50	889 771,72			886 155,23	887 232,52		Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области - 100%	Выполнено
	в том числе субсидии органам местного самоуправления			897 347,50	750 000,00			897 347,50	889 771,72			886 155,23	887 232,52			
2.6.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития парковых территорий"	ККТ ЛО	-	104 026,00	-	-	-	104 026,00	-	-	-	93 320,03	-	-		
2.6.1.	Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Парковое агентство"	ККТ ЛО		81 876,00				81 876,00				81 876,00			Количество мероприятий не менее 113	Выполнено
2.6.2.	Обеспечение сохранности, благоустройства и доступности парков	ККТ ЛО		22 150,00				22 150,00				11 444,03			Обеспечено содержание и благоустройство парка и дворцово-паркового ансамбля (объекты культурного наследия "Приоратский парк" и "Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых "Тайцы")	Не выполнено
	Кроме того, за счет остатков прошлых лет			64,48								64,48				
2.7.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в системе управления сферой культуры"	ККТ ЛО, КСКН ЛО, Управление делами Правительства Ленинградской области	-	2 800,00	-	-	-	2 702,60	-	-	-	2 702,60	-	-		
2.7.1.	Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области	Управление делами Правительства Ленинградской области		2 000,00				1 902,60				1 902,60			Проведены 2 мероприятия	Выполнено
2.7.2.	Информатизация отрасли, модернизация средств по обработке и хранению информации в сфере культуры, в том числе для создания и распространения цифрового контента	КСКН ЛО		-												
2.7.3.	Организация функционирования независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры	ККТ ЛО		385,00				385,00				385,00			Проведена оценка качества 59 организаций культуры	Выполнено
2.7.4.	Иные областные мероприятия в сфере культуры организационного характера (приобретение сувенирной, цветочной продукции, издательская, полиграфическая деятельность)	ККТ ЛО, КСКН ЛО	-	415,00	-	-	-	415,00	-	-	-	415,00	-	-	Проведено 1 мероприятие	Выполнено
	в том числе реализуемые ККТ ЛО	ККТ ЛО		415,00				415,00				415,00				

[illegible]

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники и		
1	2	ГРБС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.7.5.	Увековечение памяти выдающихся личностей и знаменательных событий Ленинградской области	ККТ ЛО		-												
	Всего по государственной программе		270 307,20	4 625 930,73	841 890,77	40 000,00	270 307,20	4 322 950,93	1 003 667,44	-	268 796,49	4 109 941,74	995 329,27			
	Итого по ККТ ЛО	ККТ ЛО	70 815,30	2 304 058,72	766 075,41	40 000,00	70 815,30	2 302 914,12	906 921,43	-	69 304,59	2 229 333,87	904 382,23	-		
	Итого по КСКН ЛО	КСКН ЛО	18 425,00	1 215 768,38	-	-	18 425,00	1 132 653,83	-	-	18 425,00	996 534,78	-	-		
	Итого по КС ЛО	КС ЛО	181 066,90	1 104 103,62	75 815,36	-	181 066,90	885 480,38	96 746,01	-	181 066,90	882 170,49	90 947,04	-		
	Итого по Управлению делами Правительства Ленинградской области	Управление делами Правительства Ленинградской области	-	2 000,00	-	-	-	1 902,60	-	-	-	1 902,60	-	-		

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области

Исп. Ананьин В.С. (комитет по культуре и туризму ЛО)
т. 5394517 доп.7676
Исп. Зиньковская В.С. (комитет по сохранению культурного наследия ЛО)
т. т. 5394264 (доп 3992)



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E6F7E0CA092B241CDAB777D9D98D5EB2
Владелец: Чайковский Евгений Валерьевич
Действителен с 25-04-2023 до 18-07-2024

Е.В. Чайковский

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы в 2023 году

N	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			2022 год	2023 год		
			факт	план	факт (оценка)	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области"						
1	Число посещений культурных мероприятий	Тыс. единиц	19,89	18,0	25,76	
2	Количество построенных (реконструированных) многофункциональных центров и иных объектов культуры	Единица	0	5	1	В 2023 году финансировалось 6 объектов: 1 объект введен в эксплуатацию (ДШИ в г. Лодейное Поле); по 2 объектам строительно-монтажные работы закончены, для ввода необходимо устранение замечаний КГСН ЛО (ДШИ в г. Никольское и ДК в д. Новое Девяткино); по 3 объектам финансирование и ввод в эксплуатацию переносится на 2024 год (ДК в п. Красный Бор, КДЦ в г. Приморск, КДЦ в п. Тайцы). Причины переноса: 1) по 2-м объектам ресурсоснабжающей организацией не выполнены обязательства по тех.присоединению к инженерным сетям; 2) корректировка ПСД: в связи с изменением цен, а также заменой материалов, оборудования (не доступных из-за санкций) на аналогичные; в связи с изменением строительных норм и правил.
3	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	Процент	-	88,5	80,07*	Согласно проведенному мониторингу определены предварительные фактические значения. Уточненные данные статистики будут после 01.03.2024
4	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры	Процент	-	62,2	62,2*	
5	Количество посещений общедоступных библиотек Ленинградской области	Тыс. единиц	3651,6	4010	3816*	Прогнозные данные, уточненные данные будут после 01.03.2024 года
6	Объем книжного фонда общедоступных библиотек Ленинградской области	Тыс. экз.	6670,4	7120,6	6572,9*	Прогнозные данные, уточненные данные будут после 01.03.2024 года
7	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Единица	-	7966	15671	
8	Доля объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности и собственности Ленинградской области, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности и в собственности Ленинградской области	Процент	83,5	84,2	84,2	
9	Число посетителей музеев Ленинградской области	Тыс. человек	1378,7	1420	2202,03*	Прогнозные данные, уточненные данные будут после 01.03.2024 года
10	Число зрителей театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театральными и концертными организациями Ленинградской области	Тыс. человек	427,3	400	409,5*	Прогнозные данные, уточненные данные будут после 01.03.2024 года
11	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и(или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы	Единица	2	2	2	
12	Численность жителей Ленинградской области - участников клубных формирований	Тыс. человек	120	121	121*	Прогнозные данные, уточненные данные будут после 01.03.2023 года
13	Количество премий областных конкурсов в сфере культуры и искусства	Единица	31	31	31	
14	Число мест в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, созданных посредством ввода в эксплуатацию объектов культуры	Единица	0	290	290	

Информация о территориальной структуре финансирования государственной программы в 2023 году (за счет средств всех источников)

№	Наименование муниципального образования	План на 2023 год				Фактическое финансирование в 2023 году			
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бокситогорский муниципальный район	0,00	31 653,30	22 338,49	0,00	0,00	31 653,30	30 736,06	0,00
2	Волосовский муниципальный район	0,00	43 539,70	20 638,70	0,00	0,00	43 539,70	29 036,27	0,00
3	Волховский муниципальный район	0,00	41 085,30	31 047,73	0,00	0,00	41 085,30	37 556,60	0,00
4	Всеволожский муниципальный район	4 200,99	424 514,00	67 249,71	0,00	4 200,99	376 416,49	103 736,41	0,00
5	Выборгский район	8 401,98	250 152,17	124 790,79	0,00	8 401,98	231 809,35	135 001,17	0,00
6	Гатчинский муниципальный район	4 200,99	238 607,54	118 894,96	0,00	4 200,99	170 549,06	130 201,42	0,00
7	Кингисеппский муниципальный район	0,00	39 068,08	25 345,39	0,00	0,00	39 068,08	30 642,80	0,00
8	Киришский муниципальный район	0,00	10 861,82	10 105,63	0,00	0,00	10 861,82	10 128,34	0,00
9	Кировский муниципальный район	0,00	58 937,90	48 752,78	0,00	0,00	58 937,90	56 525,92	0,00
10	Лодейнопольский муниципальный район	181 066,90	295 288,93	61 944,74	0,00	181 066,90	295 286,28	69 890,79	0,00
11	Ломоносовский муниципальный район	21 004,94	70 242,06	52 604,52	0,00	21 004,94	70 242,06	60 260,18	0,00
12	Лужский муниципальный район	0,00	54 524,74	41 871,68	0,00	0,00	53 466,72	48 610,88	0,00
13	Подпорожский муниципальный район	0,00	19 891,50	11 226,31	0,00	0,00	19 891,50	19 608,09	0,00
14	Приозерский муниципальный район	0,00	91 718,34	42 076,55	0,00	0,00	91 718,34	50 076,12	0,00
15	Сланцевский муниципальный район	0,00	80 653,31	32 429,84	0,00	0,00	80 653,31	40 827,41	0,00
16	Тихвинский муниципальный район	0,00	58 711,45	28 460,12	0,00	0,00	58 711,45	36 646,85	0,00
17	Тосненский район	0,00	247 496,55	67 586,03	0,00	0,00	175 816,31	71 257,77	0,00
18	Сосновоборский городской округ	0,00	42 218,60	34 526,80	0,00	0,00	42 218,60	42 924,37	0,00
19	Общеобластные расходы	51 431,40	2 526 765,45	0,00	40 000,00	51 431,40	2 431 025,36	0,00	0,00
	Всего по государственной программе	270 307,20	4 625 930,73	841 890,77	40 000,00	270 307,20	4 322 950,93	1 003 667,44	0,00